

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 8年 1月 26日
契約業者	株式会社YSアーキテクト
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区博多駅東1-12-5
業務の名称	R7松本国道出張所外2件空調設備改修設計他業務
業務場所	松本国道出張所ほか2ヶ所
業務区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要	<p>Ⅱ 業務仕様</p> <p>(1) 設計業務の内容及び範囲</p> <p>松本国道出張所及び長野出張所において、外部建具改修業務を追加する。</p> <p>(2) 設計業務の内容及び範囲</p> <p>松本国道出張所、信州新町出張所、長野出張所において、アスベスト含有調査業務を追加する。</p>
履行期間(自)	令和 7年 8月 20日
履行期間(至)	令和 8年 3月 19日
変更前の契約金額	20,064,000 円(税込み)
変更金額	1,674,200 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	21,738,200 円(税込み)
変更理由	<p>【アスベスト含有分析調査】</p> <p>現地調査の結果、既存内装材等にアスベスト含有が疑われる材料があることが判明したため、調査の必要が生じた。</p> <p>【改修設計】</p> <p>現地調査の結果、外部建具において、断熱性能が低い単板ガラスを使用していた。空調設備改修設計に合わせて複層ガラスへの建具改修を行うことにより、建物の断熱性能を向上させ、環境負荷低減に寄与するためにも本業務にて設計の必要が生じた。</p>