

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月25日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 首都圏本社
契約業者の住所	千代田区神田錦町3-22
業務の名称	R6 横浜湘南道路藤沢地区施工計画検討他業務
業務場所	自 神奈川県藤沢市城南三丁目 至 神奈川県藤沢市城南二丁目
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	圏央道（横浜湘南道路）の藤沢地区において、事業の進捗状況を踏まえた、城南交差点部の施工計画及び建設発生土の土量配分計画の検討を実施する。
履行期間（自）	令和 6年11月16日
履行期間（至）	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	55,154,000円（税込み）
変更金額	+ 193,545,000円（税込み）
変更後の契約金額	248,699,000円（税込み）
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 施工計画 現地精査の結果、空撮資料作成が不要となったため、施工計画検討を減工する。</li><li>2. 平面交差点設計 道路詳細設計に伴い、道路切回し時の道路形態に併せた交差点設計が必要なため、平面交差点設計を追加する。</li><li>3. 一般構造物設計 当初特記仕様書第10条より、優先交渉権者の技術提案を設計に反映させるため、函渠工詳細修正設計等を増工する。</li><li>4. 共通 当初特記仕様書第10条より、優先交渉権者の技術提案について、施工方法、施工計画の確認を行ったため、優先交渉権者の技術提案の確認等を追加する。</li><li>5. 工期 上記内容の変更により、令和8年3月31日までとする。</li></ol>