

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月16日
契約業者名	応用地質(株) 横浜営業所
契約業者の住所	横浜市港北区新横浜2-12-12
業務の名称	R6横浜環状南線地質調査業務
業務場所	自)神奈川県横浜市栄区田谷町 至)神奈川県横浜市戸塚区汲沢町
業種区分	地質調査業務
業務概要	本業務は、高速横浜環状南線の設計にあたり、必要となる基礎資料を得るため地質調査及び土質試験等を実施するものである。
履行期間(自)	令和 7年 7月23日
履行期間(至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	29,920,000円(税込み)
変更金額	+ 2,453,000円(税込み)
変更後の契約金額	32,373,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>直接調査費<ul style="list-style-type: none"><li>現地精査の結果、工事を施工するための地質調査を行う必要が生じたため、機械ボーリングを増工し、サウンディング及び原位置試験、総合解析、電子成果品作成費及び検定費を増工する。</li></ul></li><li>間接調査費<ul style="list-style-type: none"><li>現地精査の結果、機械ボーリングが増工となったため、運搬費、準備費、仮設費、旅費交通費及び施工管理費を増工する。</li><li>関係機関との協議の結果、交通誘導警備員を配置する必要が生じたため、安全費を追加する。</li></ul></li><li>解析等調査<ul style="list-style-type: none"><li>現地精査の結果、機械ボーリングが増工となったため、解析等調査を増工する。</li></ul></li><li>共通<ul style="list-style-type: none"><li>現地精査の結果、交通規制方法及び規制時間協議のための資料作成及び打合せ協議を行う必要が生じたため、打合せ等を増工する。</li></ul></li><li>履行期間<ul style="list-style-type: none"><li>上記内容の変更により、令和8年3月19日までとする。</li></ul></li></ol>