

(第4回・最終) 契約変更の内容

| | |
|--------------------------|--|
| 契約変更年月日 | 令和8年1月30日 |
| 契約業者名 | 株式会社エコワーク |
| 契約業者の住所 | 静岡県島田市中溝町1703番地 |
| 工事の名称 | R6国道298号川口地区舗装修繕工事 |
| 工事場所 | 自) 埼玉県川口市大字神戸 至) 埼玉県川口市大字石神 |
| 工事区分 | アスファルト舗装工事 |
| 工事概要 (変更した内容について記述する) | 以下の項目について変更する 舗装工 縁石工 区画線鋼 道路附属物鋼 構造物撤去工 仮設工 |
| 工期 (自) | 令和7年4月1日 |
| 工期 (至) | 令和8年1月30日 |
| 変更前の契約金額 | ¥113,223,000 |
| 変更金額 | 増 ¥7,590,000 |
| 変更後の契約金額 | ¥120,813,000 |
| 変更理由 | <p>1. 舗装工 現地調査の結果、舗装版の損傷が想定よりも激しく耐久性を考慮した施工を行う必要が生じたため切削オーバーレイ工について切削厚さを変更、薄層カラー舗装工について数量精査（増）する。</p> <p>2. 縁石工 現地調査の結果、舗装の沈下に伴い縁石も沈下していたため縁石工について、追加する。</p> <p>3. 区画線工 現地調査の結果、当初契約数量と現地数量に差異があったため区画線工について、数量精査（増）する。</p> <p>4. 道路附属物工 現地調査の結果、当初契約数量と現地数量に差異があったため道路附属物工について、数量精査（増）する。</p> <p>5. 構造物撤去工 現地調査の結果、当初契約数量と現地数量に差異があったため構造物取壊し工、運搬処理工について、数量精査（増）する。</p> <p>6. 仮設工 現地調査の結果、当初契約数量と現地数量に差異があったため、交通管理工について、数量精査（増）する。</p> <p>7. 工期 工期は元設計のとおりとする。</p> |