

標準様式例6-2（工事）

（第2回変更） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年9月25日
契約業者	前橋地建株式会社
契約業者の住所	群馬県前橋市小坂子町1688番地2
工事の名称	R6烏川右岸根小屋地先薬師沢樋管新設工事
工事場所	群馬県高崎市根小屋町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	河川土工 一式 盛土工 4,900m ³ 法覆護岸工 一式 連節ブロック張 390m ² 樋門樋管本体工 一式 矢板工 68枚 コンクリート工 220m ³ 水路工 堤外水路 一式 コンクリートブロック工 40m ² 根固めブロック工 135個 水路工 堤内水路 一式 付帯道路工 一式 付属物設置工 一式 CCTV設備工 一式 上屋工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式
工期（自）	令和6年10月1日
工期（至）	令和8年3月31日
変更前の契約金額	182,600,000 円（税込み）
変更金額	27,400,000 円（税込み）
変更後の契約金額	210,000,000 円（税込み）
変更理由	1. 河川土工 樋管の維持管理を目的として、作業土工を増工する。 2. 水路工（堤外水路） 現地調査を行った結果、現地条件が異なることが確認できたため、堤外水路の延長と数量を見直し、数量（減）とする。 3. CCTV設備工 配管・配線の設計が未定であったため詳細設計を行った結果、CCTV設備を増工する。 4. 上屋工 配管・配線の設計が未定であったため詳細設計の付与により、電気設備の設計が確定した。伴って上屋工を増工。 5. 工期 3. に伴い、電力事業者と協議を行う必要が生じ、不測の日数が生じた。そのため、工期を31日間延長し、令和8年3月31日までとする。