

## 標準様式 6-2 (工事)

## (第2回)、最終) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年12月19日																								
契 約 業 者	池下工業(株)																								
契 約 業 者 の 住 所	群馬県前橋市岩神町四丁目10番19号																								
工 事 の 名 称	R6国道17号上武道路青柳地区舗装その2工事(第2回変更)																								
工 事 場 所	自)群馬県前橋市青柳町 至)群馬県前橋市日輪寺町																								
工 事 種 別	アスファルト舗装工事																								
工 事 概 要	<p>本工事は、上記の工事場所において、以下の内容でアスファルト舗装工事を行うものである。</p> <table> <tr><td>舗装</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>道路土工</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>舗装工</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>排水構造物工</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>縁石工</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>防草工</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>防護柵工</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>標識工</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>区画線工</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>道路附属施設工</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>構造物撤去工</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>仮設工</td><td>1 式</td></tr> </table>	舗装	1 式	道路土工	1 式	舗装工	1 式	排水構造物工	1 式	縁石工	1 式	防草工	1 式	防護柵工	1 式	標識工	1 式	区画線工	1 式	道路附属施設工	1 式	構造物撤去工	1 式	仮設工	1 式
舗装	1 式																								
道路土工	1 式																								
舗装工	1 式																								
排水構造物工	1 式																								
縁石工	1 式																								
防草工	1 式																								
防護柵工	1 式																								
標識工	1 式																								
区画線工	1 式																								
道路附属施設工	1 式																								
構造物撤去工	1 式																								
仮設工	1 式																								
工 期 ( 自 )	令和7年4月1日																								
工 期 ( 至 )	令和8年3月19日																								
変 更 前 の 契 約 金 額	94,490,000 円(税込み)																								
変 更 金 額	+ 15,620,000 円(税込み)																								
変 更 後 の 契 約 金 額	110,110,000 円(税込み)																								

<p>変 更 理 由</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 道路土工  現地精査の結果、防草シートを施工する必要性が生じたため、法面整形（盛土工）工を追加する。</li> <li>2. 防草工  現地精査の結果、防草シートを施工する必要性が生じたため、防草シート工を追加する。</li> <li>3. 防護柵工  現地精査の結果、ガードレール（3）を施工する必要性が生じたため、路側防護柵工を追加する。</li> <li>4. 工期  上記工種の増工・追加に伴い、工期については72日延伸し、令和8年3月19日までとする。</li> </ol>
----------------	--