

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 1 月 3 0 日
契 約 業 者 名	J F E エンジニアリング (株) 橋梁事業部 営業部
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区内幸町二丁目 2 番 3 号
工 事 の 名 称	R 6 国道 2 0 号明大前歩道橋改修上部工事
工 事 場 所	東京都世田谷区松原二丁目地先
工 事 種 別	鋼橋上部工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	構造物撤去工 1 式 共通仮設費 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 7 月 3 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 9 6 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 0 , 3 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 1 6 , 3 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 構造物撤去工：中央分離帯撤去工、構造物取壊し工、運搬処理工 警察協議の結果、側道と本線間の中央分離帯を撤去し、一般車両の迂回路を確保する必要が生じたため、構造物撤去工を追加増工する。 2. 共通仮設費：技術管理費 警察協議の結果、現地状況を確認するため、交通量調査を行いその結果を用いて警察協議資料を作成する必要性が生じたため、共通仮設費を増工する。 3. 工期 構造物撤去工、共通仮設費の増工により、6 0 日間延長し、令和 8 年 3 月 3 1 日までとする。