

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月30日
契約業者名	フジタ道路(株) 首都圏支店
契約業者の住所	東京都中央区晴海一丁目8番10号
工事の名称	R6品川・亀有橋梁他補修維持工事
工事場所	品川出張所管内・亀有出張所管内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	トンネル補修工(東京港トンネル) 1式
工期(自)	令和 7年 1月 8日
工期(至)	令和 8年 3月16日
変更前の契約金額	174,878,000円(税込み)
変更金額	+ 880,000円(税込み)
変更後の契約金額	175,758,000円(税込み)
変更理由	1. 構造物補修工 現地調査の結果、伸縮継手を削除する。また、東京港トンネルに損傷が確認され、補修対象と決定したため、追加増工する。 2. 工期 工期は、構造物補修工の増工により45日間延長し、令和8年3月16日までとする。