

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月19日
契約業者名	フジタ道路(株) 首都圏支店
契約業者の住所	中央区晴海1-8-10
工事の名称	R7国道14号江東橋地区舗装修繕工事
工事場所	自) 東京都墨田区江東橋一丁目地先 至) 東京都墨田区江東橋三丁目地先
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	舗装工 切削オーバーレイ(2)【排水性】(中温化)(機械式)(3320m <sup>2</sup> ) バス停補修工 1式 道路附属施設工 1式
工期(自)	令和 7年 8月 1日
工期(至)	令和 8年 1月19日
変更前の契約金額	128,293,000円(税込み)
変更金額	+ 110,000円(税込み)
変更後の契約金額	128,403,000円(税込み)
変更理由	1. 水神森バス停補修の追加 現地調査の結果、水神森バス停部において早急に対応が必要な損傷が確認されたため、バス停補修工を追加増工する。 2. 舗装面積の減工 現地調査の結果、施工範囲の見直しが生じたため、切削オーバーレイ工を減工する。 3. 工期 工期は元設計とおり令和8年1月19日までとする。