

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月28日
契約業者名	神稲建設(株)
契約業者の住所	長野県飯田市主税町18
工事の名称	R6国道20号下諏訪岡谷BP1号橋仮架橋設置3工事
工事場所	長野県諏訪郡下諏訪町東町中地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	260,370,000円(税込み)
変更金額	+ 1,419,000円(税込み)
変更後の契約金額	261,789,000円(税込み)
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の変動による変更

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月22日
契約業者名	神稲建設(株)
契約業者の住所	長野県飯田市主税町18
工事の名称	R6国道20号下諏訪岡谷BP1号橋仮栈橋設置3工事
工事場所	長野県諏訪郡下諏訪町東町中地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	業務委託料一式
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 1月30日
変更前の契約金額	261,789,000円(税込み)
変更金額	+ 4,840,000円(税込み)
変更後の契約金額	266,629,000円(税込み)
変更理由	<p>1. 業務委託料 現地調査の結果、施工方法を変更する必要性が生じたことから、仮栈橋詳細設計として、業務委託料を追加する。</p> <p>2. 工期 工期は、上記の増工に伴い、122日間延長し、令和8年1月30日までとする。</p>

### (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月29日
契約業者名	神稲建設(株)
契約業者の住所	長野県飯田市主税町18
工事の名称	R6国道20号下諏訪岡谷BP1号橋仮架橋設置3工事
工事場所	長野県諏訪郡下諏訪町東町中地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・仮設工一式</li><li>・樹木伐採工(伐採工368m<sup>3</sup>)</li><li>・共通仮設費一式</li></ul>
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	266,629,000円(税込み)
変更金額	+ 24,860,000円(税込み)
変更後の契約金額	291,489,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 仮設工 地元要望の結果、橋脚打設時の騒音を抑制する必要があるため、防護施設工を増工する。</li><li>2. 樹木伐採工 現地精査の結果、伐採工を増工する。</li><li>3. 共通仮設費 現地精査の結果、架空線損害防止システム追加の必要があるため、安全費を増工する。</li><li>4. 工期 工期は、上記の増工に伴い、令和8年3月31日までとする。</li></ol>