

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月31日
契約業者名	(株) 宮下組
契約業者の住所	長野県上田市踏入2-1-17
工事の名称	R6国道18号坂城更埴BP網掛地区改良9工事
工事場所	自) 長野県埴科郡坂城町南条 至) 長野県埴科郡坂城町上五明
工事種別	一般土木工事
工事概要	
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 1月30日
変更前の契約金額	263,450,000円(税込み)
変更金額	+ 6,556,000円(税込み)
変更後の契約金額	270,006,000円(税込み)
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の変動による変更

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月20日
契約業者名	(株) 宮下組
契約業者の住所	長野県上田市踏入2-1-17
工事の名称	R6国道18号坂城更埴BP網掛地区改良9工事
工事場所	自) 長野県埴科郡坂城町南条 至) 長野県埴科郡坂城町上五明
工事種別	一般土木工事
工事概要	
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 1月30日
変更前の契約金額	270,006,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	270,006,000円(税込み)
変更理由	国の公共工事の対価の前金払の特例措置に係る変更のため

### (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月 1日
契約業者名	(株)宮下組
契約業者の住所	長野県上田市踏入2-1-17
工事の名称	R6国道18号坂城更埴BP網掛地区改良9工事
工事場所	自)長野県埴科郡坂城町南条 至)長野県埴科郡坂城町上五明
工事種別	一般土木工事
工事概要	
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 1月30日
変更前の契約金額	270,006,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	270,006,000円(税込み)
変更理由	建設業法第26条第3項第二号の規定の適用を受ける監理技術者の配置による契約変更

## (第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年11月14日
契約業者名	(株)宮下組
契約業者の住所	長野県上田市踏入2-1-17
工事の名称	R6国道18号坂城更埴BP網掛地区改良9工事
工事場所	自)長野県埴科郡坂城町南条 至)長野県埴科郡坂城町上五明
工事種別	一般土木工事
工事概要	
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 1月30日
変更前の契約金額	270,006,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	270,006,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第39条第1項に定める指定部分を解除したため

## (第5回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月30日
契約業者名	(株) 宮下組
契約業者の住所	長野県上田市踏入2-1-17
工事の名称	R6国道18号坂城更埴BP網掛地区改良9工事
工事場所	自) 長野県埴科郡坂城町南条 至) 長野県埴科郡坂城町上五明
工事種別	一般土木工事
工事概要	<b>【道路改良】</b> 道路土工(網掛2) (路体盛土工(ICT) 30,400m <sup>3</sup> ) 地盤改良工(安定処理工 15,000m <sup>3</sup> ) <b>【道路維持】</b> 除草工(道路除草工 161,000m <sup>3</sup> )
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	270,006,000円(税込み)
変更金額	+ 33,770,000円(税込み)
変更後の契約金額	303,776,000円(税込み)
変更理由	<b>【道路改良】</b> 1. 道路土工(網掛2) 現地精査の結果、施工箇所近郊の仮置き土が活用できることから路体盛土工(ICT)を増工する。 2. 地盤改良工 現地調査の結果、仮置き土について改良が必要なことが判明したため地盤改良工を追加する。 <b>【道路維持】</b> 3. 除草工 現地精査の結果、道路除草工の規格変更を行うとともに数量精査(減)する。 4. 工期 工期は、上記の増工により60日間延長し、令和8年3月31日までとする。