

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月29日
契約業者名	庫昌土建(株)
契約業者の住所	長野県諏訪郡下諏訪町社145番地1
工事の名称	R6国道20号下諏訪岡谷BP今井地区外改良舗装2工事
工事場所	長野県岡谷市今井地先外
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要	<p>【宮川①地区】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・舗装工(切削オーバーレイ工3880m<sup>2</sup>、アスファルト舗装工920m<sup>2</sup>)</li><li>・区画線工(区画線工1,493m)</li><li>・防草シート工(防草シート工9,300m<sup>2</sup>)</li><li>・共通仮設費一式</li></ul> <p>【宮川②地区】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・舗装工(切削オーバーレイ工3,800m<sup>2</sup>、アスファルト舗装工3,820m<sup>2</sup>、路面切削工3,820m<sup>2</sup>)</li><li>・区画線工(区画線工1,254m)</li></ul>
工期(自)	令和 7年 8月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	195,250,000円(税込み)
変更金額	+ 10,450,000円(税込み)
変更後の契約金額	205,700,000円(税込み)

変 更 理 由

【今井地区】

1. 舗装工  
現地調査の結果、路面性状調査の結果に伴い、切削オーバーレイ工を減工する。
2. 区画線工  
舗装工の減工に伴い、区画線工を減工する。
3. 防草シート工  
現地調査の結果、防草シート工を減工する。
4. 共通仮設費  
舗装工の減工に伴い、運搬費を減工する。

【宮川①地区】

1. 舗装工  
現地調査の結果、路面性状調査の結果に伴い、切削オーバーレイ工、アスファルト舗装工を増工する。
2. 区画線工  
舗装工の増工に伴い、区画線工を増工する。
3. 防草シート工  
現地調査の結果、防草シート工を減工する。
4. 共通仮設費  
路面性状調査の測定に伴い、技術管理費を追加する。

【宮川②地区】

1. 舗装工  
現地調査の結果、路面性状調査の結果に伴い、切削オーバーレイ工、アスファルト舗装工、路面切削工を増工する。
2. 区画線工  
舗装工の増工に伴い、区画線工を増工する。
3. 工期  
工期は、上記の増工に伴い、令和8年3月31日までとする。