

契約変更の内容（第2回変更）

契約年月日	令和 8年 1月26日
契約業者名	(株) 佐藤建設工業
契約業者の住所	群馬県渋川市小野子1839番地2
工事の名称	R6地蔵川砂防堰堤工事
工事場所	群馬県吾妻郡嬭恋村大字鎌原地先
工事種別	一般土木
工事概要	(総価契約単価合意方式) 砂防堰堤 N=1 基 砂防土工 (ICT掘削工3400m ³ 、盛土工1,410m ³ 、ICT法面整形工880m ²) コンクリート堰堤本体工 (コンクリート712m ³ 、砂防ソイルセメント1,500m ³) 砂防堰堤付属物設置工 1式 仮設工 1式
工期 (自)	令和 7年 7月10日
工期 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	138,820,000円(税込み)
変更金額	+38,390,000円(税込み)
変更後の契約金額	177,210,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 砂防土工 受注者との協議の結果、ICT活用施工に伴う協議に伴い道路土工の見直しが必要となったため、砂防土工を変更（増工）する。 2. 法面工 現地踏査の結果、法面工数量精査の必要が生じたため、変更（増工）する。 3. コンクリート堰堤本体工 受注者との協議の結果、砂防ソイルセメントの攪拌混合に必要とする練混ぜ水の運搬が必要となったため、コンクリート堰堤本体工を変更（増工）する。 4. 砂防堰堤付属物設置工 防止柵工について、支柱構造の設計照査の結果により見直しが必要となったため、変更（増工）する。 5. 共通仮設費 <ol style="list-style-type: none"> 1). 技術管理費について、ICT活用及び工事施工に必要な調査等、必要資料等に要する費用を追加する。 2). 安全費について、土石流に対する安全対策に伴う協議に伴い必要経費を追加する。 3). 技術管理費について、工事現場近辺の井戸水を利用する施設の管理者からの要望により水質調査を実施することとなったため、追加する。 4). 営繕費について、快適トイレ設置に伴う協議に伴い必要経費を追加する。 6. 工期 工期は元設計とおりとする。