

標準様式例6-2 (工事)

(第1回最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月13日
契約業者	名倉建設(株)
契約業者の住所	埼玉県吉川市栄町1432番地2
工事の名称	R7稲戸井調節池土砂掘削その1工事
工事場所	茨城県取手市戸頭地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	河川土工 1式 掘削工 (ICT) 約94,900m ³ 仮設工 1式
工期(自)	令和7年8月6日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	196,031,000 円(税込み)
変更金額	+10,780,000 円(税込み)
変更後の契約金額	206,811,000 円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">河川土工<ul style="list-style-type: none">計画の見直しに伴い、掘削形状に一部変更が生じたため、掘削工 (ICT)を増工した。仮設工<ul style="list-style-type: none">計画の見直しに伴い、掘削形状に一部変更が生じたため、工事用道路工を増工した。他工事との調整により、交通管理工を増工した。共通仮設費<ul style="list-style-type: none">工事用道路工の増工に伴い、運搬費を増工した。現地精査の結果、掘削および伐木除根の範囲に変更が生じたため、準備工を減工した。快適トイレ及び遠隔臨場の導入に伴い増工した。ICT活用効果等調査費用を増工した。ICT施工に伴う間接費用を増工した。