

## (第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月29日
契約業者名	株式会社オリエンタルコンサルタンツ 神奈川事務所
契約業者の住所	横浜市中区太田町4-55
業務の名称	R6国道15号幸ヶ谷歩道橋修正設計業務
業務場所	神奈川県横浜市神奈川区青木町地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	国道15号幸ヶ谷歩道橋（横浜市神奈川区青木町地先）の、既往の設計成果を踏まえ、階段や踊り場位置の変更に伴う詳細修正設計を行う。
履行期間（自）	令和 7年 3月14日
履行期間（至）	令和 8年 3月25日
変更前の契約金額	61,479,000円（税込み）
変更金額	+ 18,205,000円（税込み）
変更後の契約金額	79,684,000円（税込み）
変更理由	<p>1. 橋梁設計</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・関係機関との協議の結果、幸ヶ谷歩道橋のP3橋脚の試掘調査が首都高構造物に近接するため、試掘実施に伴う影響を把握することが必要になったため、近接影響FEM解析（埋設調査）を追加する。</li><li>・関係機関との協議の結果、幸ヶ谷歩道橋のA2、A4橋脚施工時に小学校や周辺住居に与える騒音影響について確認検討が必要になったため、騒音追加検討を追加する。</li><li>・現地調査の結果、既存の幸ヶ谷歩道橋の橋脚を撤去する際に国道本線に掘削影響が出ないようにするために土留工が必要になったため、土留工詳細設計を追加する。</li></ul> <p>2. 工期</p> <p>上記内容の変更により、令和8年3月25日までとする。</p>