

(第4回)最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月21日
契約業者名	戸田建設株式会社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋一丁目2番5号
工事の名称	R3横浜湘南道路藤沢地区改良その1工事
工事場所	自)神奈川県藤沢市城南5丁目 至)神奈川県藤沢市城南2丁目
工事種別	一般土木
工事概要	施工延長 約260m ・道路土工 1式 掘削工 約15,000m ³ ・法面工 1式 ・地盤改良工 1式 高圧噴射攪拌 φ1200 212本 ・カルバート工 1式 コンクリート 約860m ³ 、鉄筋 約110t、 プレキャストボックス 約26m ・構造物撤去工 1式 ・仮設工 1式
工期(自)	令和4年2月9日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	1,482,690,000円(税込み)
変更金額	+ 334,400,000円(税込み)
変更後の契約金額	1,817,090,000円(税込み)
変更理由	1. 道路土工 関係機関協議の結果、土砂受け入れ先の受入制限があり、当初どおりの施工ができないことが判明したため、掘削工、残土処理工を増工する。 2. 地盤改良工 地質調査の結果、設計図書と地盤の違いが判明し、高圧噴射攪拌の長さを変更する必要があるため固結工を増工する。 3. 舗装工 現地精査の結果、車両が通る市道及び切回し道路の舗装を行う必要があるため、アスファルト舗装工を増工する。

(第5回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月25日
契約業者名	戸田建設(株) 首都圏土木支店
契約業者の住所	東京都中央区京橋1-7-1
工事の名称	R3横浜湘南道路藤沢地区改良その1工事
工事場所	自) 神奈川県藤沢市城南5丁目 至) 神奈川県藤沢市城南2丁目
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	
工 期 (自)	令和 4年 2月 9日
工 期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	1,817,090,000円(税込み)
変更金額	+ 47,344,000円(税込み)
変更後の契約金額	1,864,434,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更。 (インフレスライドによる変更)

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月26日
契約業者名	戸田建設(株) 首都圏土木支店
契約業者の住所	東京都中央区京橋1-7-1
工事の名称	R3横浜湘南道路藤沢地区改良その1工事
工事場所	自) 神奈川県藤沢市城南5丁目 至) 神奈川県藤沢市城南2丁目
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 4年 2月 9日
工 期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	1,864,434,000円(税込み)
変更金額	+ 102,443,000円(税込み)
変更後の契約金額	1,966,877,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更。 (インフレスライドによる変更)