

標準様式例6-2 (工事)

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月5日
契約業者	前橋地建株式会社
契約業者の住所	〒371-0122 群馬県前橋市小坂子町1688-2
工事の名称	R7渡良瀬川管内砂防整備工事
工事場所	栃木県日光市足尾町及び群馬県みどり市東町花輪外
工事種別	一般土木工事
工事概要(変更した内容について記述する)	<p>本工事は、仁田元川において管理用道路の整備を行うとともに、花輪床固群の高水敷をはじめ管内の砂防施設の除草、修繕を行うものである</p> <p>【仁田元川地区】 附帯道路 コンクリート舗装 1,210m² 法面工 モルタル吹付 990m² 落石防護柵工 L=30.0m</p> <p>【久蔵川地区】 除草1式</p> <p>【神子内川地区】 除草 2,200m²</p> <p>【小滝川(下)地区】 堰堤補修1式</p> <p>【小中川地区】 除草工1式</p> <p>【花輪地区】 除草 9,700m² 伐採工 25,000m²</p> <p>【関守地区】 除草シート 910m² 除草 1式 伐採・伐竹 600m²</p> <p>【川口川地区】 除草 1式 土砂撤去 170m² 伐採工 200m² 流木撤去 1式 仮設工 1式</p>
工期(自)	令和7年8月1日
工期(至)	令和8年3月27日
変更前の契約金額	112,200,000 円(税込み)
変更金額	-2,860,000 円(税込み)
変更後の契約金額	109,340,000 円(税込み)
変更理由	<p>1. 堰堤付属物(キャン沢4号砂防堰堤) 現地確認の結果、ステップ設置の削除(減額)</p> <p>2. 堰堤付属物(深沢4号砂防堰堤) 現地確認の結果、ステップ設置の削除(減額)</p> <p>3. 堰堤付属物(出川第2床固工) 現地確認の結果、ステップ設置の削除(減額)</p> <p>4. 堰堤付属物(小滝川5号砂防堰堤) 現地確認の結果、ステップ設置の削除(減額)</p> <p>5. 堰堤付属物(小中川下流砂防堰堤) 現地確認の結果、ステップ設置の削除(減額)</p> <p>6. 堰堤付属物(古屋敷砂防堰堤) 現地確認の結果、ステップ設置の削除(減額)</p> <p>7. 除草工(神梅地区) 現地確認結果、除草工の削除(減額)</p> <p>本工事は、仁田元川地区において法面工の施工範囲に変更があり、国有林野との調整が必要となったため工期を45日延長し令和8年3月27日までとする。</p>