

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月 4日
契約業者名	中部土木(株) 東京支店
契約業者の住所	東京都中央区日本橋三丁目5番地12号
工事の名称	R6国道16号見沼電線共同溝工事
工事場所	自) 埼玉県さいたま市見沼区春野二丁目 至) 埼玉県さいたま市見沼区深作三丁目
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	電線共同溝工 一式 管路部 約736m、特殊部 27基 舗装工 一式 車道舗装 約387m ² 、歩道舗装 約283m ² 、切削オーバーレイ工 約2,977m ² 排水構造物工 一式 排水構造物工 約95m 縁石工 一式 縁石工 約23m 区画線工 一式 溶融式区画線 約650m 道路照明設備工 一式 道路照明設備工 4基
工期(自)	令和 6年 8月22日
工期(至)	令和 8年 1月30日
変更前の契約金額	220,968,000円(税込み)
変更金額	+ 43,945,000円(税込み)
変更後の契約金額	264,913,000円(税込み)
変更理由	1. 舗装工 地元要望により、電線共同溝整備の増工に伴う路面復旧範囲について増工する。 2. 電線共同溝工 占用企業者協議の結果、隣接区間において早期整備が必要となったため電線共同溝を増工する。 3. 道路照明設備設置工 占用企業者との協議の結果、電線共同溝整備の増工に伴い引込柱設置を増工する。 4. 工期 工期は上記増工により122日間延長し令和8年1月30日までとする。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月 9日
契約業者名	中部土木(株) 東京支店
契約業者の住所	東京都中央区日本橋三丁目5番地12号
工事の名称	R6国道16号見沼電線共同溝工事
工事場所	自) 埼玉県さいたま市見沼区春野二丁目 至) 埼玉県さいたま市見沼区深作三丁目 外1箇所
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	電線共同溝工 一式 管路部 約1,111m、特殊部 28基 シリンダー錠設置工 30箇所 舗装工 一式 車道舗装 約411m ² 、歩道舗装 約316m ² 、切削オーバーレイ工 約8,800m ² 排水構造物工 一式 排水構造物工 約43.2m 縁石工 一式 縁石工 約89m 区画線工 一式 溶解式区画線 約3,500m
工 期 (自)	令和 6年 8月22日
工 期 (至)	令和 8年 2月16日
変更前の契約金額	264,913,000円(税込み)
変更金額	+ 112,750,000円(税込み)
変更後の契約金額	377,663,000円(税込み)
変更理由	1. 仮設工 警察協議の結果、現場状況に合わせて交通管理工を増工する。 2. 舗装版撤去工 受発注者協議の結果、舗装工の増工に伴い数量精査(増)する。 3. 開削土工 受発注者協議の結果、舗装工の増工に伴い数量精査(増)する。 4. 電線共同溝工 現地精査の結果、管路工及び分岐樹について数量精査(増)する。 5. 舗装工 受発注者協議の結果、舗装構成より道路滞水が危惧されるため切削オーバーレイ範囲を数量精査(増)する。 6. 排水構造物工 現地精査の結果、撤去復旧する側溝の規格を変更する。 7. 区画線工 受発注者協議の結果、舗装工の増工に伴い数量精査(増)する。 8. 構造物撤去工 現地精査の結果、運搬処理工を数量精査(増)する。 9. 道路照明設備工 受発注者協議の結果、道路照明設備設置工を減工する。 10. 道路植栽工 現地精査の結果、電線共同溝施工範囲において支障をきたす植栽の撤去処分を増工する。 11. シリンダー錠設置工 受発注者協議の結果、セキュリティ対策としてシリンダー錠設置工を増工する。 12. 工期 工期は上記増工により17日間延長し令和8年2月16日までとする。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月12日
契約業者名	中部土木(株) 東京支店
契約業者の住所	東京都中央区日本橋三丁目5番地12号
工事の名称	R6国道16号見沼電線共同溝工事
工事場所	自) 埼玉県さいたま市見沼区春野二丁目 至) 埼玉県さいたま市見沼区深作三丁目 外1箇所
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要	工事請負契約書第26条第6項の規定に基づく賃金又は物価の変動による変更
工 期 (自)	令和 6年 8月22日
工 期 (至)	令和 8年 2月16日
変更前の契約金額	377,663,000円(税込み)
変更金額	+ 8,151,000円(税込み)
変更後の契約金額	385,814,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条第6項の規定に基づく賃金又は物価の変動による変更