

(第 1 回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7 年 3 月 2 6 日
契約業者名	河本工業株式会社
契約業者の住所	群馬県館林市北成島町 2 5 4 4 番地
工事の名称	R 6 国道 1 7 号本庄道路沼和田地区改良その 2 工事
工事場所	埼玉県本庄市沼和田地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1. 深層混合処理工 2. 作業ヤード整備工
工期 (自)	令和 6 年 1 0 月 1 日
工期 (至)	令和 7 年 6 月 3 0 日
変更前の契約金額	2 5 2, 6 7 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 1 9, 4 7 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	2 7 2, 1 4 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. 深層混合処理工 設計成果の結果、深層混合処理工を (6 0 本) 増工する。 2. 作業ヤード整備工 設計成果の結果、深層混合処理の増工に伴って作業ヤード整備工を増工する。

(第3回) 契約変更の内容 【最終】

契約変更年月日	令和 7年12月10日
契約業者名	河本工業(株)
契約業者の住所	群馬県館林市北成島町2544
工事の名称	R6国道17号本庄道路沼和田地区改良その2工事
工事場所	埼玉県本庄市沼和田地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	道路土工 1式 残土処理工 2250m ³ 地盤改良工 1式 深層混合処理工 (ICT) 498本 排水構造物工 1式 側溝工 112m 集水枡 2箇所 蓋 2枚 調整池工 1式 掘削工 (ICT) 4260m ³ 防護柵工 1式 防止柵工 515m 排水施設切回し工 1式 370m ³ 構造物撤去工 1式 構造物取壊し工 29.6m ³
工 期 (自)	令和 6年10月 1日
工 期 (至)	令和 7年12月12日
変更前の契約金額	272,140,000円(税込み)
変更金額	+ 43,230,000円(税込み)
変更後の契約金額	315,370,000円(税込み)
変更理由	<p>道路土工 現地精査の結果、地盤改良工にて生じる土砂について残土処理工を増工する。</p> <p>地盤改良工 1) 受発注者協議の結果、固結工(深層混合処理)をICT活用へ変更する。 2) 現地精査の結果、後続工事である補強土壁施工のため空堀を増工する。</p> <p>排水構造物工 1) 現地精査の結果、過年度製作の排水路について調整池施工に合わせて増工する。 2) 現地調査の結果、排水路の増工に伴い計画設計にある集水枡・マンホール工を増工する。</p> <p>調整池工 1) 受発注者協議の結果、掘削工をICT活用へ変更する。 2) 他工事との調整の結果、路体盛土工及び法面整形工、張りコンクリート工を数量精査(増)する。</p> <p>防護柵工 受発注者協議の結果、安全対策として防止柵工を増工する。</p> <p>排水施設切回し工 現地精査の結果、地盤改良工施工範囲内に既設パイプラインが横断するため、排水路及びパイプラインの切り回しを増工する。</p> <p>構造物撤去工 現地調査の結果、防止柵施工の増工に伴い、支障となる既設コンクリート構造物の取壊し工を増工する。</p> <p>仮設工 1) 他工事との調整により、工所用道路工を減工する。 2) 現地精査の結果、作業ヤード整備について数量精査(減)する。 3) 交通管理工について、実態に基づき数量精査(減)する。</p> <p>共通仮設費 1) 他工事との調整の結果、重建設機械分解組立輸送費を数量精査(減)する。 2) 地盤改良工および調整池工について、ICT施工適用経費等を増工する。</p>