

(第 1 回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7 年 9 月 3 0 日
契約業者名	田畑建設株式会社
契約業者の住所	群馬県藤岡市小林 3 2 6 番地
工事の名称	R 6 国道 1 7 号本庄道路金久保地区改良工事
工事場所	埼玉県児玉郡上里町金久保地先
工事種別	一般土木
工事概要 (変更した内容について記述する)	地盤改良工：中層混合処理 (ICT) 7 9 0 m ³ 擁壁工：遮音壁アンカーボルト 4 箇所 側溝工：プレキャストU型側溝 1 5 7 m 自由勾配側溝 6 0 m 側溝蓋 2 9 枚 管渠工：遠心ボックスカルバート 7 m 構造物取壊し工 1 式 工事用道路工：敷鉄板 9 2 枚 仮栈橋 1 基 迂回路工 1 式
工期 (自)	令和 6 年 1 0 月 1 7 日
工期 (至)	令和 8 年 1 月 3 0 日
変更前の契約金額	1 8 1, 5 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 8 7, 4 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	2 6 8, 9 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 地盤改良工 受注者協議の結果、中層混合処理工についてICT活用工事に変更する。 2. 擁壁工 修正設計の引き渡しに伴い、遮音壁アンカー設置を増工する。 3. 排水構造物工 現地精査の結果、側溝工の延長を変更 (増) する。 4. 調整池工 現地精査の結果、修正設計の必要が生じたため、減工する。 5. 構造物撤去工 現地調査の結果、カルバート工の施工に伴う既設管の撤去・処分を増工する。 6. 工事用道路工 関連工事からの引き渡しに伴い、敷鉄板及び仮栈橋を増工する。 7. 仮設工 現地精査の結果、通学路が施工範囲に影響するため、通学路の迂回路を追加する。 8. 共通仮設費 中層混合処理工をICT活用工事とするため、初期設定費用を追加する。 9. 工期 工期は元設計とおりとする。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月28日
契約業者名	田畑建設(株)
契約業者の住所	群馬県藤岡市小林326番地
工事の名称	R6国道17号本庄道路金久保地区改良工事
工事場所	埼玉県児玉郡上里町金久保地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	道路土工 指定部分 一式 路体盛土工 100m ³ 地盤改良工 指定部分 一式 固結工 (ICT) 790m ³ カルバート工 指定部分 一式 場所打函渠工 (構造物単位) 328m ³ 舗装工 指定部分 一式 アスファルト舗装工 266m ² 排水構造物工 指定部分 一式 側溝工 70m 管渠工 7m 支線パイプライン工 43m 護岸工 一式 吐口工 一式 フラップゲート 1箇所 構造物撤去工 指定部分 一式 排水構造物撤去工 42m
工期 (自)	令和 6年10月17日
工期 (至)	令和 8年 5月29日
変更前の契約金額	268,950,000円 (税込み)
変更金額	+ 25,740,000円 (税込み)
変更後の契約金額	294,690,000円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 道路土工【指定部分】 関係機関協議の結果、6号函渠内供用に伴い路体盛土工を【指定部分】に変更する。 2. 地盤改良工【指定部分】 関係機関協議の結果、6号函渠内供用に伴い固結工 (ICT) を【指定部分】に変更する。 3. カルバート工【指定部分】 関係機関協議の結果、6号函渠内供用に伴い作業土工及び場所打函渠工を【指定部分】に変更する。 4. 舗装工 1) 関係機関協議の結果、6号函渠内供用に伴いアスファルト舗装工 (町道1325号) を【指定部分】に変更する。 2) 現地精査の結果、アスファルト舗装工 (機能補償道路) を数量精査 (増) する。 5. 排水構造物工 関係機関協議の結果、6号函渠内供用に伴い側溝工及び管渠工、集水樹・マンホール工、支線パイプライン工を一部【指定部分】に変更する。 6. 護岸工 1) 現地精査の結果、コンクリートブロック工 (平ブロック張) を数量精査 (増減) する。 2) 設計成果の引渡に伴い、吐口工を増工する。 7. 構造物撤去工【指定部分】 関係機関協議の結果、6号函渠内供用に伴い、排水構造物工及び運搬処理工を【指定部分】に変更する。 8. 共通仮設費 関係機関協議の結果、護岸工施工時の振動・変位測定を増工する。 9. 工期 工期は、護岸工の増工および関係機関協議により119日延長し、令和8年5月29日までとする。