

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月25日
契約業者名	沼田土建(株)
契約業者の住所	群馬県沼田市西倉内町593
工事の名称	R6国道17号本庄道路沼和田地区改良その3工事
工事場所	埼玉県本庄市沼和田地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1. 道路土工 2. 地盤改良工 3. 石・ブロック積(張)工 4. 仮設工 5. 運搬費 6. 技術管理費 7. 工期
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月13日
変更前の契約金額	267,190,000円(税込み)
変更金額	+ 7,150,000円(税込み)
変更後の契約金額	274,340,000円(税込み)
変更理由	1. 道路土工 現地精査および石・ブロック積(張)工の減工の結果、路体盛土工横断水路部を増工し、路体盛土工(ICT)、法面整形工(ICT)の数量変更を行う。 2. 地盤改良工 他工事との調整および協議の結果、固結工を減工し、固結工(ICT)を増工する。 3. 石・ブロック積(張)工 現地精査の結果、コンクリートブロック工を減工する。 4. 仮設工 他工事との調整の結果、作業ヤード整備工を減工する。 5. 運搬費 中層混合処理施工範囲の変更および他工事にて使用した深層混合処理機を引き継いで使用するため、重建設機械分解組立輸送費の数量変更を行う。 6. 技術管理費 協議の結果、土壌分析費、ICT費用、BIM/CIM費用の追加計上を行う。 7. 工期 上記の増工に伴い、工期を14日間延長し、令和8年3月13日までとする。