

[標準様式例7-2]

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月26日
契約業者名	大日本ダイヤコンサルタント株式会社 関東支社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2
業務の名称	R6大宮国道管内交通対策設計業務
業務場所	大宮国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	交通安全施設設計 3箇所
履行期間(自)	令和6年5月14日
履行期間(至)	令和7年5月30日
変更前の契約金額	46,739,000円(税込み)
変更金額	+ 1,925,000円(税込み)
変更後の契約金額	48,664,000円(税込み)
変更理由	現地精査の結果、国道16号さいたま市西区指扇地先ほか2箇所の交通安全施設設計が必要となったため追加する。

(最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年5月29日
契約業者名	大日本ダイヤコンサルタント株式会社 関東支社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2
業務の名称	R6大宮国道管内交通対策設計業務
業務場所	大宮国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	以下の設計数量を変更する。 1. 平面交差点予備設計 2. 平面交差点詳細設計 3. 平面交差点予備修正設計 4. 平面交差点詳細修正設計 5. 交差点対外調整資料作成 6. 交通安全施設設計 7. 道の駅ここのす調整池検討 8. 歩道橋検討 9. 交通量調査 10. 測量調査
履行期間(自)	令和6年5月14日
履行期間(至)	令和7年5月30日
変更前の契約金額	48,664,000円(税込み)
変更金額	+ 9,801,000円(税込み)
変更後の契約金額	58,465,000円(税込み)

<p style="text-align: center;">変更理由</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 平面交差点予備設計 平面交差点予備設計について、設計箇所数の減（9箇所から3箇所）変更に伴い、減工する。 2. 平面交差点詳細設計 平面交差点詳細設計について、設計箇所数の減（7箇所から5箇所）変更に伴い、減工する。 3. 平面交差点予備修正設計 交通管理者と協議の結果、国道17号狐塚団地交差点の設計に修正が必要となったため追加する。 4. 平面交差点詳細修正設計 交通管理者や道路管理者（交差道路側）との協議の結果、国道16号金崎交差点、南大塚交差点の設計に修正が必要となったため追加する。 5. 交差点対外調整資料作成 国道17号町谷4丁目交差点改良事業について、占用企業者と占用物件の調整のため協議用の資料を作成する必要が生じたため追加する。 6. 交通安全施設設計 下記の箇所について、要望等により、交通安全施設設計が必要となったため追加する。 ・国道17号さいたま市大成2丁目、国道17号北上尾駅東入口交差点、国道17号日の出交差点、国道16号柳橋交差点、国道16号増戸北交差点、国道4号清門町交差点、国道16号扇町屋交差点、国道17号早瀬交差点、国道17号宮原4丁目付近、国道16号瓦葺付近、国道4号杉戸6丁目付近 7. 道の駅こうのす調整池検討 関係機関との協議の結果、道の駅こうのす調整池のポンプ施設、掘削土の改良工法の検討、雨水流出増加行為に伴う協議資料作成が必要となったため追加する。 8. 歩道橋検討 地元要望を受けて、国道16号高倉歩道橋の階段部をスロープ形状への架替検討を追加する。また、国道17号旧西堀歩道橋の基礎杭の撤去検討を追加する。 9. 交通量調査 国道16号宮寺交差点、国道4号新善町交差点の交差点詳細設計に必要な交通量調査を追加する。 10. 測量調査 地元調整の結果、国道16号増戸北交差点において、官民境界杭の復元測量を追加する。 11. 履行期間 履行期間の変更は行わない。
---	--