

(第 1 回)、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年1月30日
契約業者名	R7霞ヶ浦導水環境調査検討業務 国土技術研究センター・建設環境研究所・水底質浄化技術協会設計共同体
契約業者の住所	東京都港区虎ノ門三丁目12番1号 ニッセイ虎ノ門ビル
業務の名称	R7霞ヶ浦導水環境調査検討業務
業務場所	霞ヶ浦導水工事事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	1. 水環境調査 2. 水環境調査結果の整理 3. 導水及び通水効果の検討 4. 高浜樋管周辺における底泥巻き上げ評価 5. 水環境の変化についての評価・検討 6. 高浜樋管巻き上げ対策工修正設計 7. 課題と対応策の整理 8. 関係機関協議資料作成 9. 履行期間(延伸)
履行期間(自)	令和7年4月15日
履行期間(至)	令和8年3月27日
変更前の契約金額	52,976,000円(税込)
変更金額	+495,000円(税込)
変更後の契約金額	53,471,000円(税込)
変更理由	1. 水環境調査 実施予定だった試験通水について、実施が可能だった9月から11月の流況が悪く、今年度の試験通水を見送ることとなった。 一方、高浜樋管周辺、土浦入りの通水前における水質等の調査を実施したため、調査内容を変更する。 2. 水環境調査結果の整理 本理由書1項水環境調査の調査内容を変更したため、調査結果の整理内容について変更する。 3. 導水及び通水効果の検討 利根導水試験通水の実施を見送ったため、検討内容について変更する。 4. 高浜樋管周辺における底泥巻き上げ評価 那珂川から霞ヶ浦(高浜)への導水時の高浜樋管周辺における底泥巻き上げ評価が必要となり、本業務にて追加した高浜樋管周辺の水質等調査の結果と合わせて検討する必要があるため、高浜樋管周辺における底泥巻き上げ評価を追加する。 5. 水環境の変化についての評価・検討 本理由書3項の検討内容を変更したため、検討内容について変更する。 6. 高浜樋管巻き上げ対策工修正設計 現在発注手続き中のR7霞ヶ浦導水高浜地区周辺整備工事について、本業務にて高浜樋管における底泥巻き上げに関する水質シミュレーションによる検討を実施中であるが、シミュレーション結果より、巻き上げ対策工の設計図面の修正が必要になるため、上記工事における修正設計について追加する。 7. 課題と対応策の整理 水質等調査箇所や検討内容が変更になったため、課題と対応策の整理について変更する。 8. 関係機関協議資料作成 利根導水試験通水の実施を見送ったことに伴い、試験通水の関係機関への実施報告資料の作成を実施せず、事前調整資料のみの作成としたため、関係機関協議資料作成について変更する。 9. 履行期間 本業務は、令和7年4月14日に契約締結(履行期間:令和8年1月30日まで)し現在履行中であるが、検討内容を変更し、新たな検討項目を追加したことにより、検討に時間を要するため、本業務における履行期間を令和8年3月27日まで延伸する。