

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年12月18日
契約業者名	(株)建設環境研究所 東京本社
契約業者の住所	東京都豊島区東池袋二丁目23番2号
業務の名称	R7霞ヶ浦導水桜川試験通水調査検討業務
業務場所	霞ヶ浦導水工事事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	1. 履行期間延長
履行期間(自)	令和7年4月18日
履行期間(至)	令和7年2月27日
変更前の契約金額	32,065,000円(税込)
変更金額	+円(税込)
変更後の契約金額	32,065,000円(税込)
変更理由	<p>1. 履行期間 本業務は、令和7年4月17日に契約締結（履行期間：令和7年12月19日まで）し、現在履行中である。</p> <p>本業務は、那珂川から桜川への通水による水環境変化を把握し、水環境改善効果の評価を行うものである。また、桜川通水の効果的・効率的な運用について検討及び評価を行うものである。</p> <p>別途実施している霞ヶ浦導水事業の操作規則等を検討する業務については、現在、関係部局との調整を図りながら進めているところであるが、関係者が多岐にわたることから、当初の想定以上に調整に時間を要している状況である。</p> <p>本業務は当該操作規則等の検討結果を密に関連し、効果的かつ効率的な運用方策の検討において、相互に検討結果を確認する必要がある。</p> <p>このため、本業務における履行期間を令和8年2月27日まで延伸するものとする。</p>