

(第 2 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年12月22日
契約業者名	株式会社 万代電気工業
契約業者の住所	埼玉県さいたま市桜区中島二丁目 2 2 番 1 号
工事の名称	R 6 国分寺出張所管内道路照明設備改修その 2 工事
工事場所	自) 栃木県下野市町田 至) 栃木県小山市中久喜
工事種別	電気設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	・道路照明設備設置工 ・交通管理工
工期 (自)	令和7年6月1日
工期 (至)	令和8年2月20日
変更前の契約金額 (税込)	¥88, 000, 000
変更金額 (税込)	¥13, 640, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥101, 640, 000
変更理由	1. 道路照明設備設置工 (増) (1) 道路照明設備器具交換 老朽化している、LED化されていない道路照明灯の交換を追加する。(増) (2) 落下防止ワイヤー 現場精査の結果、落下防止ワイヤー (材料費) を追加する。(増) 2. 交通管理工 交通誘導警備員の精算変更 (増) を行う。 3. 工期 道路照明設備設置工の増工に伴い、工期を令和8年2月20日まで延伸する。

(第 3 回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月16日
契約業者名	株式会社 万代電気工業
契約業者の住所	埼玉県さいたま市桜区中島二丁目 2 2 番 1 号
工事の名称	R 6 国分寺出張所管内道路照明設備改修その 2 工事
工事場所	自) 栃木県下野市町田 至) 栃木県小山市中久喜
工事種別	電気設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	・道路照明設備設置工 ・交通管理工 ・技術管理費
工期 (自)	令和7年6月1日
工期 (至)	令和8年2月20日
変更前の契約金額 (税込)	¥101,640,000
変更金額 (税込)	¥1,265,000
変更後の契約金額 (税込)	¥102,905,000
変更理由	1. 道路照明設備工 現地精査の結果、殻運搬処理、産業廃棄物運搬処理、現場発生品運搬に係る費用を追加する。 2. 交通管理工 現地精査の結果、交通誘導警備員の変更 (増) を行う。 3. 技術管理費 諸経費動向調査費用を追加する。