

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月28日
契約業者名	若築建設(株) 横浜支店
契約業者の住所	横浜市中区尾上町1-6
工事の名称	R6横環南栄・戸塚間改良その4工事
工事場所	神奈川県横浜市戸塚区小雀町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	1. 地盤改良工 一式 2. 仮設工 一式 3. 道路土工 一式 4. 共通仮設費 一式
工期(自)	令和 7年 5月26日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	370,755,000円(税込み)
変更金額	+ 2,640,000円(税込み)
変更後の契約金額	373,395,000円(税込み)
変更理由	1. 地盤改良工 ・関係機関との協議の結果、新小雀高架橋の上部工架設工事よりも前に施工する必要が生じたため、固結工および残土処理工を増工する。 2. 仮設工 ・現地調査の結果、土留・仮締切工の構造が変更になったため、土留・仮締切工を減工し、工事用車両の通行に使用する一般道路にて、路線バスや一般車の通行を優先通行させる為、交通管理工を増工とする。 3. 道路土工 ・関係機関との協議の結果、新小雀高架橋の上部工架設工事における作業ヤード整備の必要が生じたため、クレーンヤード整備工を追加する。 4. 共通仮設費 ・地盤改良工に必要な建設機械の運搬が増えたため、運搬費を増工し、地盤改良機のトラフィカビリティ確保を目的とする支持地盤調査の必要が生じたため、技術管理費を追加する。 5. 工期 ・上記内容の変更により、令和8年3月31日までとする