

標準様式例6-2 (工事)

(第1回)最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月2日
契約業者	南星電機(株)
契約業者の住所	栃木県鹿沼市東末広町1934-13
工事の名称	R6利根川上流管内電気設備更新工事
工事場所	埼玉県久喜市栗橋北2-19-1 利根川上流河川事務所外3箇所
工事種別	電気設備工事
工事概要	直流電源設備 1面 直流電源設備設置工 1面 直流電源設備撤去工 2面 高圧受変電設備設置工 2台 高圧受変電設備撤去工 2台 分電盤設置工 1式 分電盤撤去工 1式 配電線設備設置工 1式 配電線設備撤去工 1式 配管・配線工 1式 配管・配線撤去工 1式
工期(自)	令和7年6月10日
工期(至)	令和8年3月23日
変更前の契約金額	70,400,000 円(税込み)
変更金額	+2,090,000 円(税込み)
変更後の契約金額	72,490,000 円(税込み)
変更理由	1. 受変電設備工 ①現地調査の結果、利根川上流河川事務所および貯水池機場の過電流継電器の更新が必要となったため、高圧受変電設備設置工を増工。 ②現地調査の結果、雷害対策用のSPDが必要となったため、高圧受変電設備設置工を増工。 2. 共通仮設費 調査対象工事となったため、諸経費動向調査を追加。 3. 上記の増工に伴い、工期は38日間延長し、令和8年3月23日までとした。

標準様式例6-2 (工事)

(第2回) (最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月27日
契約業者	南星電機(株)
契約業者の住所	栃木県鹿沼市東末広町1934-13
工事の名称	R6利根川上流管内電気設備更新工事
工事場所	埼玉県久喜市栗橋北2-19-1 利根川上流河川事務所外3箇所
工事種別	電気設備工事
工事概要	直流電源設備 1面 直流電源設備設置工 1面 直流電源設備撤去工 2面 高圧受変電設備設置工 2台 高圧受変電設備撤去工 2台 分電盤設置工 1式 分電盤撤去工 1式 配電線設備設置工 1式 配電線設備撤去工 1式 配管・配線工 1式 配管・配線撤去工 1式
工期(自)	令和7年6月10日
工期(至)	令和8年3月23日
変更前の契約金額	72,490,000 円(税込み)
変更金額	+16,610,000 円(税込み)
変更後の契約金額	89,100,000 円(税込み)
変更理由	1. 受変電設備工 ①現地調査の結果、渡良瀬遊水池出張所に地絡方向継電器が必要となったため増工。 2. 電源設備工 ①現地調査の結果、利根川上流河川事務所に耐震計算が必要となったため増工。 ②現地調査の結果、利根川上流河川事務所に架台の追加が必要となったため増工。 3. 配電線設備工 ①現地調査の結果、利根川上流河川事務所R階引込分電盤遮断機の更新が必要となったため増工。 ②現地調査の結果、利根川上流河川事務所各階OA分電盤の更新が必要となったため増工。 ③その他、数量の清算変更を行った。