

## 標準様式例6-2 (工事)

## (第1回)最終) 契約変更の内容

|          |  |
|----------|--|
| 変更契約年月日  | 令和8年2月25日  |
| 契約業者     | 新井土木(株)  |
| 契約業者の住所  | 茨城県常総市大房27番地   |
| 工事の名称    | R7利根川(鬼怒川)左岸野木崎築堤工事  |
| 工事場所     | 茨城県守谷市野木崎地先  |
| 工事種別     | 一般土木工事   |
| 工事概要     | 築堤・護岸 L=約700m<br>河川土工 1式<br>掘削工 約80m <sup>3</sup><br>盛土工 約1,700m <sup>3</sup><br>盛土工(ICT) 約21,600m <sup>3</sup><br>法面整形工 約1,150m <sup>2</sup><br>法面整形工(ICT) 約11,260m <sup>2</sup><br>土砂改良工 約25,900m <sup>3</sup><br>法覆護岸工 1式<br>植生工 約15,730m <sup>2</sup><br>付帯道路工 1式<br>アスファルト舗装工 約221m <sup>2</sup><br>縁石工 1式<br>工用道路工(敷砂利) 約4,990m <sup>2</sup><br>構造物撤去工 1式<br>仮設工 1式  |
| 工期(自)    | 令和7年9月26日  |
| 工期(至)    | 令和8年5月15日  |
| 変更前の契約金額 | 212,410,000 円(税込み)   |
| 変更金額     | +16,500,000 円(税込み)   |
| 変更後の契約金額 | 228,910,000 円(税込み)   |
| 変更理由     | 1. 河川土工<br>・現地精査の結果、掘削工、法面整形工(ICT)を減工し、盛土工、盛土工(ICT)、法面整形工、土砂改良工を増工。<br>2. 法覆護岸工<br>・現地精査の結果、植生工を増工。<br>3. 付帯道路工<br>・計画の見直しに伴い、坂路形状に一部変更が生じたため、アスファルト舗装工、縁石工を減工し、工用道路工を増工。<br>4. 付帯道路施設工<br>・計画の見直しに伴い、距離標の再設置の必要が無くなったため、道路付属物を減工。<br>5. 構造物撤去工<br>・現地精査の結果、構造物取壊し工、運搬処理工を追加。<br>6. 仮設工<br>・現地精査の結果、工用道路工を増工。<br>7. 共通仮設費<br>・工用道路工の増工に伴い、運搬費を増工。<br>・現地精査の結果、準備工を減工。<br>・施工合理化調査、諸経費動向調査の追加に伴い、技術管理費を増工。<br>8. 工期<br>・工期は、伐竹の追加により45日間延長し、令和8年5月15日までとした。 |