

(第1回、最終)

契約変更の内容

変更契約年月日	令和 8 年 1 月 30 日
契約業者名	金杉建設株式会社
契約業者の住所	埼玉県春日部市南一丁目 6 番 9 号
工事の名称	R6北千葉導水路管路補修工事 (第1回変更)
工事場所	千葉県柏市泉村新田地先～千葉県柏市戸張新田地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要	<p>本工事は、北千葉導水路の第一導水路の管路の補修を行うものである。</p> <p>管路補修 2 2 5 m² 管路清掃 7 4, 5 7 6 m² 付着物除去 7 4, 5 7 6 m³ 付着物運搬 1 2 m³ 付着物処理 1 2 m³ 仮設工 1 式</p>
工期 (自)	令和 7 年 7 月 11 日
工期 (至)	令和 8 年 2 月 20 日
変更前の契約金額	130,350,000円 (税込み)
変更金額	30,030,000円 (税込み)
変更後の契約金額	160,380,000円 (税込み)
変更理由	<p>1. 管路補修工 現地精査により、補修箇所数が増えたため管路補修工を増工する。</p> <p>2. 管路清掃工 現地精査により管路清掃工を減工する。</p> <p>3. 仮設工 現地精査及び補修箇所数増加に伴う作業日数の見直しにより仮設工を増工する。</p> <p>4. 共通仮設費 受発注者間で協議した結果、快適トイレが追加となったため、共通仮設費を増工する。</p> <p>5. 工期 一部一時中止を行ったことによる遅延及び現地精査により管路補修工が増工となったため、工期を 2 1 日間延長し令和 8 年 2 月 2 0 日までとする。</p>