

(第1回、最終)

契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7 年 11 月 5 日
契約業者名	阿部建設株式会社
契約業者の住所	千葉県旭市二の528番地
工事の名称	R 6 利根川右岸高田町護岸災害復旧工事 (第1回変更)
工事場所	千葉県銚子市高田町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	本工事は、千葉県銚子市高田町地先において、令和6年8月に被災した低水護岸約92mの復旧工事を行うものである。 盛土工 約90m ³ 法覆護岸工 約370m ² 根固め工 約325個 矢板護岸工 約110枚 地盤改良工 2本
工期 (自)	令和 7 年 7 月 14 日
工期 (至)	令和 7 年 12 月 12 日
変更前の契約金額	113,850,000円 (税込み)
変更金額	0円 (税込み)
変更後の契約金額	113,850,000円 (税込み)
変更理由	本工事の施工にあたり、強風や高潮等の影響により、鋼矢板打設や根固めブロック据付などの川際での作業効率が落ちてしまい、日施工量が減少したため、工期延期が必要となった。 そのため、令和7年12月12日まで28日間工期を延長する。

(第2回)最終)

契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7 年 12 月 10 日
契約業者名	阿部建設株式会社
契約業者の住所	千葉県旭市二の528番地
工事の名称	R 6 利根川右岸高田町護岸災害復旧工事 (第2回変更)
工事場所	千葉県銚子市高田町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	本工事は、千葉県銚子市高田町地先において、令和6年8月に被災した低水護岸約92mの復旧工事を行うものである。 盛土工 約90m ³ 法覆護岸工 約370m ² 根固め工 約325個 矢板護岸工 約110枚 地盤改良工 2本 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 7 年 7 月 14 日
工期(至)	令和 8 年 1 月 30 日
変更前の契約金額	113,850,000円(税込み)
変更金額	20,130,000円(税込み)
変更後の契約金額	133,980,000円(税込み)

変更理由

1. 河川土工
河床掘削を追加したため、増工する。
2. 地盤改良工
地盤改良で発生した泥水処理を行ったため、増工する。
3. 矢板護岸工
異形矢板の構造を変更したため、増工する。
4. 護岸付属物工
護岸端部の擦り付けを行ったため、増工する。
5. 根固め工
根固めブロックの制作個数に変更が生じたため増工する。
6. 構造物撤去工
コンクリート矢板の引抜数量が増えたため、増工する。
7. 運搬処理工
現場発生品が増えたため、増工する。
8. 仮設工
敷砂利の撤去等を追加したため増工する。
9. 共通仮設費
準備費、技術管理費、を計上したことにより増工する。
10. 工期は、仮設工の増工、河川土工が増工したため、49日間延長し令和8年1月30日までとする。

(第3回、最終)

契約変更の内容

変更契約年月日	令和 8 年 1 月 28 日
契約業者名	阿部建設株式会社
契約業者の住所	千葉県旭市二の528番地
工事の名称	R 6 利根川右岸高田町護岸災害復旧工事 (第3回変更)
工事場所	千葉県銚子市高田町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	本工事は、千葉県銚子市高田町地先において、令和6年8月に被災した低水護岸約92mの復旧工事を行うものである。 盛土工 約90m ³ 法覆護岸工 約370m ² 根固め工 約325個 矢板護岸工 約110枚 地盤改良工 2本 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期 (自)	令和 7 年 7 月 14 日
工期 (至)	令和 8 年 1 月 30 日
変更前の契約金額	133,980,000円 (税込み)
変更金額	16,500,000円 (税込み)
変更後の契約金額	150,480,000円 (税込み)
変更理由	1. 仮設工 工事用道路の補修を行ったため、増工する。 2. 共通仮設費 安全費、技術管理費、営繕費を計上したことにより増工する。