

## (第 1 回最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月27日
契約業者	(株) NHKテクノロジーズ
契約業者の住所	東京都渋谷区神山町 4 番 1 4 号
工事の名称	R 7 荒川下流管内ネットワーク設備改修工事
工事場所	東京都北区志茂 5 - 4 1 - 1 荒川下流河川事務所 外 5 箇所
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	高度情報化設備 (機器) 1 式 配管・配線工 1 式 システム・インテグレーション 1 式 共通仮設費 1 式
工期 (自)	令和7年9月26日
工期 (至)	令和8年3月25日
変更前の契約金額	30,360,000 円 (税込み)
変更金額 (増減額)	+715,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	31,075,000 円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> <li>高度情報化設備 (機器) 現地照査の結果、構成する機器の仕様変更に伴い数量の増減を行う。</li> <li>配管・配線工 現地照査の結果、光ファイバーケーブル等の敷設や接続が必要となったため追加する。</li> <li>システム・インテグレーション 屋外系 (荒川下流 SRS) ネットワークで既存ネットワークからの分離に伴い、既設 L2-SW の設定変更が必要となったため追加する。</li> <li>共通仮設費 遠隔臨場の実施及び諸経費動向調査の対象工事となったため、技術管理費を追加する。</li> <li>工期 工期は、元設計のとおりとする。</li> </ol>