

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回) 最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年9月22日
契約業者	国際航業株式会社 群馬営業所
契約業者の住所	群馬県高崎市栄町14-1(高崎イースト・センタービル)
業務の名称	R6利根砂防降灰量把握手法検討業務
業務場所	利根川水系砂防事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	降灰マーカの作成・設置、地形データ整理の増工
履行期間(自)	令和7年3月28日
履行期間(至)	令和8年2月27日
変更前の契約金額	17,974,000 円(税込み)
変更金額	10,934,000 円(税込み)
変更後の契約金額	28,908,000 円(税込み)
変更理由	降灰マーカの作成・設置、噴火後の調査検討に必要な地形データ整理の変更(増) 上記に伴う工期延長

標準様式例7-2 (コンサルタント)
 (第2回 **最終**) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月26日
契約業者	国際航業株式会社 群馬営業所
契約業者の住所	群馬県高崎市栄町14-1(高崎イースト・センタービル)
業務の名称	R6利根砂防降灰量把握手法検討業務
業務場所	利根川水系砂防事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	噴火後の調査検討に必要な地形データ整理について、計算ケース数の増
履行期間(自)	令和7年3月28日
履行期間(至)	令和8年3月25日
変更前の契約金額	28,908,000 円(税込み)
変更金額	1,408,000 円(税込み)
変更後の契約金額	30,316,000 円(税込み)
変更理由	地形データ整理数の増 上記に伴う工期延長