

## (第1回・最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 5日
契約業者名	三幸建設工業(株)
契約業者の住所	東京都中央区入船1-4-10
工事の名称	科学警察研究所生徒寮(25)建築改修その他工事
工事場所	千葉県柏市柏の葉6-3-1
工事種別	建築工事
工事概要	1. 建物 1) 生徒寮 変更一式
工期(自)	令和 7年 7月19日
工期(至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	90,860,000円(税込み)
変更金額	+ 22,000,000円(税込み)
変更後の契約金額	112,860,000円(税込み)
変更理由	1. 建物 1) 生徒寮 ・外壁施工数量調査の結果、外壁改修の数量を変更(増)する。 ・入居官署との協議の結果、タイルカーペット改修の範囲を変更(増)する。 ・現地精査の結果、建具の劣化及び漏水が確認されたため、建具改修を追加する。  2. 工期は元設計とおりとする。