

標準様式例6-2 (工事)

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月17日
契約業者	池下工業株式会社
契約業者の住所	群馬県前橋市岩神町4丁目10-19
工事の名称	R6花輪床固群工事
工事場所	群馬県みどり市東町花輪地先
工事種別	一般土木工事
工事概要(変更した内容について記述する)	<p>本工事は、渡良瀬川本川の河道に堆積している不安定土砂の二次移動を防止することで、土砂流出による渡良瀬川の洪水氾濫等を防ぐことを目的とした花輪床固群工事のうち、流入水路の処理を行うものである</p> <p>流路 砂防土工 1式 盛土工 1式 防水シート 1式 排水構造物工 側溝工 1式 プレキャストU型側溝 265.6m 集水柵 場所打水路工 1式 スクリーン工 4箇所 カルバート工 プレキャストボックス 1.9×1.5 50m 1.0×1.0 120m</p> <p>法覆護岸工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式</p>
工期(自)	令和7年10月1日
工期(至)	令和8年3月25日
変更前の契約金額	143,440,000 円(税込み)
変更金額	528,000 円(税込み)
変更後の契約金額	143,968,000 円(税込み)
変更理由	<p>1. 集水柵・マンホール工 数量精査の結果、集水柵の数量の変更(減額) 2. プレキャストカルバート工 現地確認の結果、プレキャストボックスの数量の変更(増額)</p> <p>令和8年2月27日まで草木ダムが放流しており、本工事の流末処理が行えない状況となっているため工期を26日延長し令和8年3月25日までとする。</p>