

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月26日																																												
契約業者	河本工業(株)																																												
契約業者の住所	群馬県館林市北成島町2544																																												
工事の名称	R6 渡良瀬川右岸野田町地先築堤工事																																												
工事場所	栃木県足利市野田町地先																																												
工事種別	一般土木工事																																												
工事概要(変更した内容について記述する)	<p>本工事は、渡良瀬川の足利市野田町地先において築堤を行い、洪水時の治水安全度の向上を図るものである。</p> <table border="0"> <tr> <td>【野田町地先】</td> <td></td> <td>【傍示塚町地先】</td> <td></td> </tr> <tr> <td>河川土工</td> <td>1式</td> <td>河川土工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>盛土工</td> <td>32,000m³</td> <td>盛土工</td> <td>330m³</td> </tr> <tr> <td>法面整形工</td> <td>17,310m²</td> <td>法面整形工</td> <td>305m²</td> </tr> <tr> <td>法覆護岸工</td> <td>1式</td> <td>法覆護岸工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>植生工</td> <td>16,980m²</td> <td>植生工</td> <td>310m²</td> </tr> <tr> <td>付帯道路工</td> <td>1式</td> <td>付帯道路工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>アスファルト舗装工</td> <td>6,380m²</td> <td>アスファルト舗装工</td> <td>256m²</td> </tr> <tr> <td>有線通信設備工</td> <td>1式</td> <td>構造物撤去工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>構造物撤去工</td> <td>1式</td> <td>仮設工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>仮設工</td> <td>1式</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	【野田町地先】		【傍示塚町地先】		河川土工	1式	河川土工	1式	盛土工	32,000m ³	盛土工	330m ³	法面整形工	17,310m ²	法面整形工	305m ²	法覆護岸工	1式	法覆護岸工	1式	植生工	16,980m ²	植生工	310m ²	付帯道路工	1式	付帯道路工	1式	アスファルト舗装工	6,380m ²	アスファルト舗装工	256m ²	有線通信設備工	1式	構造物撤去工	1式	構造物撤去工	1式	仮設工	1式	仮設工	1式		
【野田町地先】		【傍示塚町地先】																																											
河川土工	1式	河川土工	1式																																										
盛土工	32,000m ³	盛土工	330m ³																																										
法面整形工	17,310m ²	法面整形工	305m ²																																										
法覆護岸工	1式	法覆護岸工	1式																																										
植生工	16,980m ²	植生工	310m ²																																										
付帯道路工	1式	付帯道路工	1式																																										
アスファルト舗装工	6,380m ²	アスファルト舗装工	256m ²																																										
有線通信設備工	1式	構造物撤去工	1式																																										
構造物撤去工	1式	仮設工	1式																																										
仮設工	1式																																												
工期(自)	令和7年8月18日																																												
工期(至)	令和8年3月27日																																												
変更前の契約金額	243,980,000円(税込み)																																												
変更金額	32,120,000円(税込み)																																												
変更後の契約金額	276,100,000円(税込み)																																												
変更理由	<p>【野田町地先】</p> <ol style="list-style-type: none"> 河川土工 当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、河川土工の見直しが必要となり減工する。 法覆護岸工 当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、法覆護岸工の見直しが必要となり増工する。 付帯道路工 当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、付帯道路工の見直しが必要となり増工する。 有線通信設備工 当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、有線通信設備工の見直しが必要となり増工する。 構造物撤去工 当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、構造物撤去工の見直しが必要となり増工する。 仮設工 当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、仮設工の見直しが必要となり増工する。 共通仮設費 当初概算概略数量であり、詳細設計成果及び現地精査の結果、共通仮設費の見直しが必要となり増工する。 【技術調査費】施工状況モニタリング調査費、保守管理(IGT)、システム初期費(IGT)、3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(IGT)を新規追加する。 【営繕費】快適トイレを新規追加する。 <p>【傍示塚町地先】</p> <ol style="list-style-type: none"> 河川土工 現地精査の結果、河川土工を追加する。 法覆護岸工 現地精査の結果、法覆護岸工を追加する。 付帯道路工 現地精査の結果、付帯道路工を追加する。 構造物取壊し工 現地精査の結果、構造物取壊し工を追加する。 仮設工 現地精査の結果、仮設工を追加する。 工期 工期は詳細設計成果及び現地精査の結果、工事施工量が増工したことに伴い、28日間延長し、令和8年3月27日までとする。 																																												