

標準様式例6-2（工事）

（第1回）契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月26日
契約業者	磯部建設株式会社
契約業者の住所	栃木県日光市今市1525
工事の名称	R6松木山腹工(下桐久保沢)工事
工事場所	栃木県日光市足尾町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要(変更した内容について記述する)	<p>本工事は、松木川流域(下桐久保沢)において、土砂流出防止として山腹工を施工するものである。</p> <p>砂防土工 1式 掘削工 40m3 盛土工 10m3 法面整形工 1式 擁壁工 1式 作業土工 1式 擁壁工 1式 基礎材 290m2 コンクリート 944m3 型枠 560n2 目地板 100m2 落石防護工 1式 ロープ・金網 84m 支柱 29本 法面工 1式 落石防護網工 890m2 仮設工 1式 工事用道路工 1式 モノレール 1式</p>
工期(自)	令和7年8月1日
工期(至)	令和8年3月27日
変更前の契約金額	139,150,000 円(税込み)
変更金額	5,060,000 円(税込み)
変更後の契約金額	144,210,000 円(税込み)
変更理由	<p>1. 仮設工 工事用道路工の追加(増額) 2. 技術管理費 施工調査費の追加(増額) 諸経費動向調査費の追加(増額)</p> <p>工事用道路工(迂回路)の設置並びに関係機関との調整が必要となったため工期を28日延長し令和8年3月27日までとする。</p>