

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月2日
契約業者名	三菱電機システムサービス株式会社 首都圏第3支社
契約業者の住所	東京都品川区南品川二丁目3番6号
工事の名称	R7宇都宮国道ネットワーク設備設置工事
工事場所	栃木県宇都宮市平松町504 宇都宮国道事務所外2箇所
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1. 有線通信設備工 (増) 2. 本局DHCP・RADIUS設定変更 (増) 3. 技術管理費 (増) 4. 工期
工期 (自)	令和7年7月14日
工期 (至)	令和8年3月24日
変更前の契約金額 (税込)	¥36,872,000
変更金額 (税込)	¥8,360,000
変更後の契約金額 (税込)	¥45,232,000
変更理由	<p>1. 有線通信設備工 (増)</p> <p>1) 無線LANアクセスポイント (増) 現地調査の結果、無線LANアクセスポイントを増工する。</p> <p>2) SFPモジュール (増) 現地調査の結果、ネットワークの大容量化のため、SFPモジュールを追加する。</p> <p>2. 本局DHCP・RADIUS設定変更 (増) 現地調査の結果、サーバの設定変更を追加する。</p> <p>3. 技術管理費 (増)</p> <p>1) アスベスト調査費 (増) 現地調査の結果、アスベスト (石綿) に関する調査を追加する。</p> <p>2) 施工調査費、諸経費動向調査費 (増) 調査に伴う費用を追加する。</p> <p>4. 工期 上記に伴い、工期を令和8年3月24日まで延伸する。</p>