

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月26日
契約業者名	東京舗装工業(株)
契約業者の住所	東京都千代田区外神田一丁目8番2号
工事の名称	R6国道16号南町田地区舗装工事
工事場所	東京都町田市鶴間地先
工事種別	舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1. 道路土工 2. 道路土工(指定部分) 3. 舗装工 4. 舗装工(指定部分) 5. 縁石工 6. 縁石工(指定部分) 7. 防護柵工 8. 防護柵工(指定部分) 9. 標識工 10. 標識工(指定部分) 11. 区画線工 12. 区画線工(指定部分) 13. 道路附属施設工 14. 道路附属施設工(指定部分) 15. 構造物撤去工 16. 構造物撤去工(指定部分) 17. 仮設工
工期(自)	令和7年3月31日
工期(至)	令和8年9月30日
変更前の契約金額	225,995,000円(税込み)
変更金額	+120,450,000円(税込み)
変更後の契約金額	346,445,000円(税込み)
変更理由	別紙のとおり

## 変更理由

1. 道路土工

現地精査の結果、路床盛土工・防草コンクリート工を数量精査（増）し、残土処理工を数量精査（減）する。

2. 道路土工（指定部分）

関係機関協議の結果、財産の引き渡しが必要なことから掘削工・防草コンクリート工を追加する。

3. 舗装工

現地精査の結果、ブロック舗装工を数量精査（増）し、切削オーバーレイ工を数量精査（減）する。

関係機関協議の結果、車線設計の見直しによりアスファルト舗装工（3）・薄層カラー舗装工を追加する。

4. 舗装工（指定部分）

関係機関協議の結果、財産の引き渡しが必要なことから橋面防水工・アスファルト舗装工（土工部）・薄層カラー舗装工・切削オーバーレイ工を追加する。

5. 縁石工

現地精査の結果、縁石工を数量精査（増）する。

6. 縁石工（指定部分）

関係機関協議の結果、財産の引き渡しが必要なことから縁石工を追加する。

7. 防護柵工

現地精査の結果、防止柵工を数量精査（増）し、路側防護柵工を数量精査（減）する。

8. 防護柵工（指定部分）

関係機関協議の結果、財産の引き渡しが必要なことから路側防護柵工を追加する。

9. 標識工

関係機関協議の結果、車線運用変更による安全対策が必要になったため、作業土工・標識工を追加する。

10. 標識工（指定部分）

関係機関協議の結果、財産の引き渡しが必要なことから標識工を追加する。

11. 区画線工

現地精査の結果、区画線工を数量精査（減）する。

12. 区画線工（指定部分）

関係機関協議の結果、財産の引き渡しが必要なことから区画線工を追加する。

13. 道路付属施設工

関係機関協議の結果、車線運用変更による安全対策が必要になったため、道路付属物工を追加する。

14. 道路付属施設工（指定部分）

関係機関協議の結果、財産の引き渡しが必要なことから作業土工・道路付属物工・照明工・配管・配線工・プルボックス設置工・ハンドホール設置工を増工する。

15. 構造物撤去工

現地精査の結果、防護柵撤去工・構造物取壊し工・縁石撤去工・運搬処理工を数量精査（増）する。

関係機関協議の結果、ブロック舗装撤去工を追加する。

16. 構造物撤去工（指定部分）

関係機関協議の結果、財産の引き渡しが必要なことから構造物取壊し工・標識撤去工・運搬処理工を増工する。

17. 仮設工

上記増工に伴い、交通管理工を数量精査（増）する。

18. 工期

工期は、上記増工により215日間延長し、令和8年9月30日までとする。