

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月24日
契約業者名	日本工営(株) 東京支店
契約業者の住所	東京都千代田区麴町五丁目4番地
業務の名称	R6 東京国道管内道路空間利活用検討業務
業務場所	東京国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・計画準備・路上カーシェアリング社会実験運営補助・路上カーシェアステーション課題検討・(仮称)モビリティハブ社会実験運営補助・官民連携による地図標識及び広告板に関する調査検討・協議会運営補助・報告書作成
履行期間(自)	令和 7年 4月15日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	29,392,000円(税込み)
変更金額	+ 6,721,000円(税込み)
変更後の契約金額	36,113,000円(税込み)
変更理由	<p>【(仮称)モビリティハブ社会実験運営補助】 関係機関との協議により、社会実験の内容に変更が生じたため、社会実験運営補助およびビデオ調査の実施・整理を増工し、社会実験結果の分析・評価を減工する。</p> <p>【道路空間利活用の課題検討】 関係機関との協議により、社会実験の内容に変更が生じ、前項の社会実験結果の分析・評価が減工となったため、道路空間利活用の課題検討を減工する。</p> <p>【官民連携による地図標識及び広告板に関する調査検討】 関係機関との協議により、カーシェア等の空いたスペースの利活用方法を検討する必要が生じたため、官民連携による地図標識及び広告板に関する調査検討を追加する。</p> <p>【協議会運営補助】 関係機関との協議により、社会実験の内容に変更が生じたため、協議会運営補助を減工する。</p>