

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月26日
契約業者名	(株) オリエンタルコンサルタンツ関東支社
契約業者の住所	渋谷区本町3-12-1
業務の名称	R7東京国道管内渋滞対策検討業務
業務場所	東京国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<p>本業務は、首都圏ボトルネック協議会において特定された東京都内の主要渋滞箇所の改善を図るため、交通状況を調査・把握し、有識者委員会の運営補助を行うとともに、渋滞対策の検討を行うものである。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 渋滞箇所のモニタリング2. 交通渋滞実態調査3. 渋滞対策検討4. 履行期間
履行期間 (自)	令和 7年 4月 9日
履行期間 (至)	令和 8年 3月25日
変更前の契約金額	39,930,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	39,930,000円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 渋滞箇所のモニタリング 渋滞箇所のモニタリングについて、主要渋滞箇所のモニタリングを行ったところ、主要渋滞箇所の解除候補箇所が当初見込みより減少したため、解除候補箇所の解除の妥当性確認を数量変更(減)する。2. 交通渋滞実態調査 交通渋滞実態調査について、データ分析の結果、各調査対象交差点の渋滞発生時間帯に合わせた調査を実施するため、調査時間を変更する。3. 渋滞対策検討 TDM対策についての関係機関との協議用資料作成について、当初は関係機関との協議を2自治体(各2回・計4回)想定していたが、対策検討状況を踏まえ、1自治体(計3回)に変更する。4. 履行期間 第2回東京都移動性向上委員会が令和8年3月9日開催となったため、当初契約期間から25日間延伸し令和8年3月25日までとする。