

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月17日
契約業者名	東京コンサルタンツ株式会社 関東支店
契約業者の住所	東京都千代田区神田淡路町二丁目8番地5
業務の名称	R7 荒川下流盛土整備検討業務
業務場所	荒川下流河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	本業務は、荒川下流管内で事業中の川口地区及び小台一丁目地区の高規格堤防整備事業について、過年度までの整備状況を踏まえた上で、今後の盛土整備の進め方に関する検討や既往設計成果の精査・修正設計を行い、共同事業者や関係機関との協議資料作成等を実施することを目的とするものである。
履行期間（自）	令和7年6月19日
履行期間（至）	令和8年5月29日
変更前の契約金額	34,529,000円（税込み）
変更金額	+8,745,000円（税込み）
変更後の契約金額	43,274,000円（税込み）
変更理由	<p>1. 高規格堤防盛土検討設計(川口地区) 既往設計成果の照査を踏まえて、修正設計等を実施する必要性が生じたため増工する。</p> <p>2. 高規格堤防の完成・引渡しに向けた協議資料等の作成(小台一丁目地区) 関係機関との協議を踏まえて、修正設計を実施する必要性が生じたため増工する。</p> <p>3. 三者会議 高規格堤防の施工上の課題について、設計者による見解の確認を行う必要性が生じたため、発注者・設計者・施工者の三者による会議を追加する。</p> <p>上記の増工・追加に伴い、工期を65日間延伸し、令和8年5月29日までとする。</p>