

## (第 1 回) 契約変更の内容

|          |  |
|----------|--|
| 契約変更年月日  | 令和8年2月24日  |
| 契約業者名    | 株式会社建設環境研究所  |
| 契約業者の住所  | 東京都豊島区東池袋2丁目23番2号  |
| 業務の名称    | R7 荒川下流グリーンインフラ活性化検討業務   |
| 業務場所     | 荒川下流河川事務所管内  |
| 業種区分     | 土木関係コンサルタント業務  |
| 業務概要     | 本業務は、荒川下流部の自然再生の計画検討を行うとともに、荒川下流部にふさわしいグリーンインフラの方向性検討を行う。また、自然地管理支援補助、環境モニタリング調査、荒川自然懇談会の運営支援を行うものである。   |
| 履行期間（自）  | 令和7年6月24日  |
| 履行期間（至）  | 令和8年6月30日  |
| 変更前の契約金額 | 25,971,000円（税込み）   |
| 変更金額     | 3,487,000円（税込み）  |
| 変更後の契約金額 | 29,458,000円（税込み）   |
| 変更理由     | 1. 自然再生の計画検討<br>自然再生の計画検討にあたり、関係機関との協議や学識者を含む会議における対外説明資料として、委員会資料2編（説明資料、関係者用資料）の作成を行うため、増工する。<br>2. 履行期間<br>当初特記仕様書 第28条 自然再生の計画検討 を実施するにあたり、関係機関との調整に時間を要したため、履行期間を91日間延長し、令和7年6月24日から令和8年6月30日までとする。 |