

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月26日
契約業者名	株式会社総合技術コンサルタント 東京支社
契約業者の住所	東京都江東区亀戸七丁目6番4号
業務の名称	R7国道17号上尾道路2期鴻巣地区詳細修正設計他業務
業務場所	埼玉県鴻巣市原馬室～埼玉県鴻巣市箕田
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、国道17号上尾道路2期区間の道路詳細修正設計、平面交差点詳細修正設計、大型用排水路詳細設計および土留工詳細設計を行うと共に、先行整備区間に関する交差点修正設計と交通量推計、工事施工に伴う仮設構造物等修正設計や照明設計、工事用道路設計、道路構造変更に伴う地盤改良工法検討と調整池底版検討を実施するものである。
履行期間(自)	令和7年6月1日
履行期間(至)	令和8年6月30日
変更前の契約金額	34,265,000円(税込み)
変更金額	+ 14,946,800円(税込み)
変更後の契約金額	49,211,800円(税込み)
変更理由	1. 平面交差点詳細修正設計 関係機関協議の結果、修正設計を行う必要が生じたため増工する。 2. 水路仮設修正設計 現地調査の結果、当初設計の土質条件に差異があったため、修正設計を追加する。 3. 一般構造物検討 現地精査の結果、沿道民地との近接施工に対応するプレキャストL型擁壁修正設計を行う必要が生じたため追加する。 4. 工事用道路設計及び調整池底盤検討 現地精査の結果、工事発注に向け、早急に必要となったため追加する。 5. 照明設計 関係機関協議の結果、照明の設置を要望されたため追加する。 6. 交通量推計 関係機関協議にあたり、現況での交通量推計が必要となったため追加する。 7. 工期 上記変更に伴い、履行期間を123日間延長し、令和8年6月30日までとする。