

## (第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月10日
契約業者名	株式会社 建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	R7国道17号上尾道路2期環境保全対策検討業務
業務場所	自) 埼玉県北本市石戸宿 至) 埼玉県鴻巣市箕田
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	1. 希少動植物の保全対策検討 2. 湧水影響検討 3. 工期
履行期間(自)	令和7年6月28日
履行期間(至)	令和8年6月30日
変更前の契約金額	31,999,000円(税込み)
変更金額	+ 2,805,000円(税込み)
変更後の契約金額	34,804,000円(税込み)
変更理由	1. 希少動植物の保全対策検討 モニタリング及び有識者ヒアリングの結果、今後の施工に向けて早急を実施する必要性が生じたため、希少動植物の調査計画作成を追加する。また、工期延伸に伴い希少動植物の保全対策検討を増工する。 2. 湧水影響検討 検討の結果、本業務において有識者ヒアリングは不要であると判断したため、有識者ヒアリング資料作成を削除する。また、工期延伸に伴い観測データ解析を増工する。 3. 工期 上記の変更により、工期を91日間延長し、令和8年6月30日までとする。