

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月26日
契約業者名	(株) ガイアート 首都圏支店
契約業者の住所	新宿区下宮比町2-1 第一勧銀稲垣ビル5F
工事の名称	R6国道17号深谷(5)改良舗装工事
工事場所	埼玉県深谷市幡羅町1丁目
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	先行破碎工 1式 切削オーバーレイ工 約2,400m ² 道路土工 1式 掘削工 約470m ³ 舗装工 1式 切削オーバーレイ工 約2,400m ² 舗装打ち替え工 約2,400m ² アスファルト舗装工 約1,600m ² 排水構造物工 1式 側溝工 約370m 構造物撤去工 1式 舗装版破碎 約1,900m ²
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	182,754,000円(税込み)
変更金額	+ 78,320,000円(税込み)
変更後の契約金額	261,074,000円(税込み)

変 更 理 由

1. 先行破碎工
受発注者協議の結果、隣接工事との高さ調整のため、切削オーバーレイ工を数量精査（増）する。
2. 情報ボックス工
現地精査の結果、切削オーバーレイ範囲の変更に伴い数量精査（増）する。
3. 道路土工
現地精査の結果、残土置場の変更に伴い残土処理工を数量精査（減）する。
4. 舗装工
受発注者協議の結果、隣接工事との高さ調整のため、切削オーバーレイ工を数量精査（増）する。
5. 排水構造物工
現地精査の結果、切削オーバーレイ範囲の変更に伴い側溝工及び管渠工を数量精査（増）する。
6. 縁石工
 - 1) 現地調査の結果、歩道横断計画を行った結果歩車道境界ブロックの規格を変更する。
 - 2) 現地精査の結果、切削オーバーレイ工の範囲変更に伴い縁石工を数量精査（増）する。
7. 道路付属物施設工
現地精査の結果、切削オーバーレイ範囲の変更に伴い道路付属物工を数量精査（増）する。
8. 区画線工
現地精査の結果、切削オーバーレイ範囲の変更に伴い区画線工を数量精査（増）する。
9. 構造物撤去工
現地精査の結果、排水構造物工の変更に伴い構造物取壊し工を数量精査（増）する。
10. 仮設工
警察協議の結果、施工範囲の追加に伴い交通管理工を数量精査（増）する。
11. 共通仮設費
 - 1) 受発注者協議の結果、切削オーバーレイ範囲の変更に伴い、試掘を増工する。
 - 2) 受発注者協議の結果、残土置場の変更に伴い、残土置き場整備及び土質試験を増工する。