

(第 1 回)、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年1月30日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ(株) 首都圏本社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目2番地
業務の名称	R6那珂川大場遊水地施設運用他検討業務
業務場所	茨城県常陸大宮市・城里町大場遊水地外1地区、ひたちなか市勝田地区外1地区及び下境地区
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	<ol style="list-style-type: none"> 1. 大場遊水地周囲堤地盤改良検討 (減工) 2. 沈下影響検討 (勝田地区) (増工) 3. 囲繞堤 (小堤) 詳細設計 (増工) 4. 部分買収地の取水・排水路検討 (増工) 5. 段階的な整備方針の検討 (増工) 6. 排水門ゲート設備工事仮設計 (増工) 7. 排水門設備詳細設計 (増工) 8. 止水板操作要領 (案) の作成 (国田地区) (増工) 9. 沈下影響検討 (栄町地区) (増工) 10. 履行期間 (延伸)
履行期間 (自)	令和7年5月2日
履行期間 (至)	令和8年3月19日
変更前の契約金額	29,986,000円(税込)
変更金額	+44,143,000円(税込)
変更後の契約金額	74,129,000円(税込)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 大場遊水地周囲堤地盤改良検討 大場遊水地周囲堤地盤改良検討が必要なくなったことから数量を変更 (減工) する。 2. 沈下影響検討 (勝田地区) 勝田地区の堤防整備に伴う堤内地の沈下影響の検討が必要になったことから、数量を変更 (増工) する。 3. 囲繞堤 (小堤) 詳細設計 大場遊水地において、囲繞堤 (小堤) の詳細設計を行う必要になったことから、数量を変更 (増工) する。 4. 部分買収地の取水・排水路検討 大場遊水地における部分的な買収区域について、残地 (民地部) での営農が可能なように取水・排水施設の設計を行う必要があるため、数量を変更 (増工) する。 5. 段階的な整備方針の検討 段階的な遊水地整備効果の発現を踏まえ、事業完成に向けた今後の整備方針を検討する必要になったことから数量を変更 (増工) する。 6. 排水門ゲート設備工事仮設計 大場遊水地の排水門ゲート設備工事の実施にあたり、施工時の現場条件に基づき、仮設構造物設計が必要になったことから数量を変更 (増工) する。 7. 排水門設備詳細設計 大場遊水地の排水門運用時に必要となる電気設備および監視設備 (CCTV 設備、水位観測設備及び小堤区間監視設備) の詳細設計が必要になったことから、数量を変更 (増工) する。 8. 止水板操作要領 (案) の作成 (国田地区) 水戸市国田地区に設置予定の止水板について、操作要領 (案) を作成する必要になったことから数量を変更 (増工) する。 9. 沈下影響検討 (栄町地区) ひたちなか市栄町地先の栄町水門について、築堤盛土による影響解析 (2次元弾塑性 FEM 解析) を実施し、対策工の諸元を検討する必要になったことから数量を変更 (増工) する。 10. 履行期間 上記の項目が追加されたことから、履行期間を令和8年3月19日まで延伸する