

(第 1 回 、 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月16日
契約業者名	(株)長大 つくば支店
契約業者の住所	茨城県つくば市東平塚730
業務の名称	R7常陸河川国道管内交通安全検討他業務
業務場所	常陸河川国道事務所管内(国道6号、50号、51号:L=296.6km)
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	<ol style="list-style-type: none"> 1. ゾーン30プラス整備計画策定に向けた現状分析(減) 2. 交通安全対策実施箇所の効果検証(減) 3. 管内交通事故発生状況に関する検討(減) 4. 協議資料作成(追加) 5. 交通事故データ(追加) 6. 工期延伸
履行期間(自)	令和7年9月20日
履行期間(至)	令和8年2月28日
変更前の契約金額	44,990,000円(税込)
変更金額	+9,845,000円(税込)
変更後の契約金額	54,835,000円(税込)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. ゾーン30プラス整備計画策定に向けた現状分析 <ul style="list-style-type: none"> ・当初は県全域から対策候補エリアの抽出を想定していたが、自治体からの要望による選定となったため、数量変更(減)する。 2. 交通安全対策実施箇所の効果検証 <ul style="list-style-type: none"> ・当初100箇所を予定していたが、令和8年2月に開催予定の安全性向上委員会で効果検証の箇所が77箇所となるため、数量変更(減)する。 3. 管内交通事故発生状況に関する検討 <ul style="list-style-type: none"> ・茨城県警提供のR6事故原票データを確認・整理した結果、事故図作成対象箇所が当初想定より減少したため、数量変更(減)する。 4. 協議資料作成 <ul style="list-style-type: none"> ・関係機関協議等に関する資料作成の必要が生じたため、追加する。 5. 交通事故データ <ul style="list-style-type: none"> ・交通事故データ購入費用を実績に応じて追加する。 6. 工期延伸 <ul style="list-style-type: none"> ・上記に伴い、令和8年2月28日から90日間延伸し令和8年5月29日までとする。