

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年1月9日
契約業者名	(株)四門
契約業者の住所	東京都千代田区神田三崎町二丁目4番1号
業務の名称	R7常陸河川国道(道路)管内用地調査等(その1)業務
業務場所	茨城県筑西市布川地先から同県桜川市長方地先
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要	工期延長
履行期間(自)	令和7年4月26日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	30,756,000円(税込)
変更金額	+円(税込)
変更後の契約金額	30,756,000円(税込)
変更理由	計画変更による幅杭座標成果の提出が想定していた期間より大幅に遅れたことから工期内での完了が困難となったため次のとおり工期を変更する。 元期間：令和7年4月26日～令和8年1月30日まで 第1回変更：令和7年4月26日～令和8年3月31日まで

(第2回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月24日
契約業者名	(株)四門
契約業者の住所	東京都千代田区神田三崎町二丁目4番1号
業務の名称	R7常陸河川国道(道路)管内用地調査等(その1)業務
業務場所	茨城県筑西市布川地先から同県桜川市長方地先
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要	工期延長
履行期間(自)	令和7年4月26日
履行期間(至)	令和8年6月30日
変更前の契約金額	30,756,000円(税込)
変更金額	+円(税込)
変更後の契約金額	30,756,000円(税込)
変更理由	<p>計画変更による幅杭座標成果の提出が想定していた期間より大幅に遅れたこと及び機械設備の補償額算定に必要となる専門業者への見積徴収に不測の日数を要し、工期内での完了が困難となったため、次のとおり工期を変更する。</p> <p>元期間：令和7年4月26日～令和8年1月30日まで 第1回変更：令和7年4月26日～令和8年3月31日まで 第2回変更：令和7年4月26日～令和8年6月30日まで</p>