

(第 1 回 、 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月27日
契約業者名	(株)建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
業務の名称	R7泉町地下駐車場管理設備更新詳細設計業務
業務場所	茨城県水戸市泉町一丁目地先 一般国道50号 泉町地下駐車場
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	<ul style="list-style-type: none">・非常用予備発電設備更新設計 削除【減】・排水設備更新検討(浸水対策検討) 追加【増】・浸水対策設備詳細設計 追加【増】・進入防止設備詳細設計 追加【増】・CCTV設備詳細設計 追加【増】・履行期限 延長
履行期間(自)	令和7年9月12日
履行期間(至)	令和8年6月30日
変更前の契約金額	16,863,000円(税込)
変更金額	+13,607,000円(税込)
変更後の契約金額	30,470,000円(税込)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 非常用予備発電設備更新設計 削除【減】 現在の想定負荷に基づく設計を実施した場合、今後将来の設備負荷を考慮する際に再評価する必要が生じてしまうことが判明したため、減とする。2. 令和7年9月12日の記録的大雨により大量の水が流入した三重県四日市市の地下駐車場の事象を受け、泉町地下駐車場において浸水対策を講じる必要が生じたため、以下の設計項目を追加する。<ul style="list-style-type: none">(1) 排水設備更新検討(浸水対策検討) 追加【増】(2) 浸水対策設備詳細設計 追加【増】(3) 進入防止設備詳細設計 追加【増】(4) CCTV設備詳細設計 追加【増】3. 履行期限 履行期間については、上記設計内容の増により123日間延長し、令和8年6月30日までとする。