

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月24日
契約業者名	小雀建設(株)
契約業者の住所	横浜市戸塚区小雀町129-3
工事の名称	R6横環南戸塚IC改良その1工事
工事場所	神奈川県横浜市戸塚区原宿二丁目地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	1. 道路土工 一式 2. 地盤改良工 一式 3. 擁壁工 一式 4. カルバート工 一式 5. 排水構造物工 一式 6. 舗装工 一式 7. 応急処理工 一式 8. 仮設工 一式 9. 維持管理工 一式
工期(自)	令和 7年 4月14日
工期(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	153,285,000円(税込み)
変更金額	+ 49,390,000円(税込み)
変更後の契約金額	202,675,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">道路土工<ul style="list-style-type: none">関係機関との協議の結果、函渠内盛土を行う必要が生じたため、路体盛土工を追加する。地盤改良工<ul style="list-style-type: none">関係機関との協議の結果、場所打擁壁工が削除となったため、固結工を削除する。擁壁工<ul style="list-style-type: none">現地精査の結果、作業土工を数量精査(増)し、発生土を函渠内盛土に流用するため、残土処理工を削除する。関係機関との協議の結果、側道の線形が変更となったため、場所打擁壁工を削除する。カルバート工<ul style="list-style-type: none">現地精査の結果、既設改良体の掘削を行う必要が生じたため、作業土工を増工し、発生土を函渠内盛土に流用するため、残土処理工を削除、既設改良体の掘削によって発生したコンクリート殻を処分する必要が生じたため、運搬処理工を追加する。排水構造物工<ul style="list-style-type: none">現地調査の結果、床掘及び埋戻しを行う必要が生じたため、作業土工を追加する。舗装工<ul style="list-style-type: none">関係機関との協議の結果、函渠内の舗装を行う必要が生じたため、アスファルト舗装工を追加する。応急処理工<ul style="list-style-type: none">現地精査の結果、短時間で処理可能な全般的な作業を行う必要が生じたため、応急処理工を追加する。仮設工<ul style="list-style-type: none">現地調査の調整の結果、工所用道路工を削除し、水替工を追加、交通管理工を増工する。維持管理工<ul style="list-style-type: none">現地精査の結果、前工事から仮設資材等の引継ぎが生じたため、維持管理工を追加する。